



SINAPI - 08/2024 - Goiás; SBC - 08/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	60,00%	40,00%							
		99.983,25	59.989,95	39.993,30							
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	100,00%	2,18%	97,82%							
		#	316,76	#							
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		100,00%							
		#		18.925,71							
4	SERVIÇOS GERAIS	100,00%				100,00%					
		#				10.265,20					
5	INFRAESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E ESTACAS)	100,00%		22,30%	27,89%			42,73%			
		632.780,66		141.098,03	176.507,80	44.768,50	270.406,34				
6	SUPER ESTRUTURA (INCLUSO ARQUIBANCADA)	100,00%					30,00%	35,00%		35,00%	
		803.973,09					241.191,93	281.390,58	281.390,58		
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%					30,00%	60,00%			10,00%
		93.047,64					27.914,29	55.828,58			9.304,76
8	ESQUADRIAS	100,00%						15,00%		85,00%	
		#						#	25.230,54		
9	VIDROS	100,00%						20,00%		80,00%	
		1.149,72						229,94	919,78		
10	COBERTURA	100,00%						5,00%		60,00%	20,00%
		471.031,92						23.551,60	70.654,79	282.619,15	94.206,38
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		22,30%	27,89%	49,81%					
		#		5.614,83	#	#					
12	FORRO	100,00%								45,00%	55,00%
		#								10.736,49	13.122,37
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00%							15,00%	75,00%	10,00%
		90.931,47							13.639,72	68.198,60	9.093,15
14	REVESTIMENTOS DE PISOS	100,00%							10,00%	85,00%	5,00%
		#							#	43.701,76	2.570,69
15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00%							35,00%	60,00%	5,00%
		#							18.083,64	31.000,52	2.583,38
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ SPDA/ ANTENA/ GASES	100,00%						20,00%	30,00%	35,00%	15,00%
		154.390,68						30.878,14	46.317,20	54.036,74	23.158,60
17	PINTURA	100,00%								45,00%	55,00%
		148.829,30								66.973,19	81.856,12
18	DIVERSOS	100,00%									100,00%
		3.194,88									#
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	100,00%							20,00%	15,00%	65,00%
		#							4.577,92	#	14.878,25
20	LIMPEZA	100,00%		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		6.411,55		#	641,16	641,16	641,16	641,16	641,16	641,16	#
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		185.070,23	18.507,02	18.507,02	18.507,02	18.507,02	18.507,02	18.507,02	18.507,02	18.507,02	37.014,05
		Porcentagem	2,68%	7,96%	6,85%	2,76%	19,43%	14,13%	16,48%	19,76%	9,94%
		Custo	78.813,74	234.023,37	201.270,81	81.204,19	571.202,20	415.249,52	484.413,90	580.767,84	292.264,94
		Porcentagem Acumulado	2,68%	10,64%	17,49%	20,25%	39,69%	53,82%	70,30%	90,06%	100,00%
		Custo Acumulado	78.813,74	312.837,10	514.107,91	595.312,10	1.166.514,30	1.581.763,82	2.066.177,72	2.646.945,56	2.939.210,50

GOIÂNIA, 09 DE JULHO DE 2025

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO  
ENG. CIVIL - CREA 1016349130D-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 31.822.605/0001-91