

Nº 05

Diário de Obra

FLS. Nº 19

OBRA SPA - Sistema de Purificação de Água

ÓRGÃO UFTS - Universidade Federal do Tocantins

CONSTRUTORA Engenharia e Projetos LTDA

PRAZOS	CONTRATUAL	130	TEMPO	DATA 11 / 10 / 2025	
	DECORRIDO	143		A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	RESTANTE	28			BOM ☐ CHUVOSO ☐
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS	04			PERÍODO DE CHUVA h às h
PESSOAL	SERVENTES		TOTAL DE HORAS		
	ESPECIALIZADO				

Obs.: Concretagem in loco, conforme vistoria realizada hoje (11/10/2025) está rodando concreto em betoneira, em [de acordo] com a especificação em contrato, planilha orçamentaria e ofício nº 134/2025 / PREUNI.

→ Planilha Orçamentaria no item 5.2.9 menciona: CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPa, inclusive lançamento e adensamento.

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO