



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**UFJ**

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos  
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás  
DATA: 26/09/2022

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS / DESPESAS GERAIS</b>	<b>100,00%</b> <b>13.663,44</b>	91,45% 12.494,81				8,55% 1.168,63
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA. 1M X 2M E 0,5MX1M	100,00% 1.067,05	100,00% 1.067,05				
1.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, PARA ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA	100,00% 564,54	100,00% 564,54				
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM EM CAMINHÃO PRANCHA, CONSIDERANDO DMT DE 92 KM	100,00% 9.694,59	100,00% 9.694,59				
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE CONTAINERS PARA ALMOXARIFADO/ESCRITÓRIO/BANHEIRO E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO	100,00% 2.337,26	50,00% 1.168,63				50,00% 1.168,63
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES</b>	<b>100,00%</b> <b>17.247,56</b>	75,91% 13.093,43	8,03% 1.384,71	8,03% 1.384,71	8,03% 1.384,71	
2.1	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	100,00% 5.124,81	100,00% 5.124,81				
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO ENEL	100,00% 2.936,27	100,00% 2.936,27				
2.3	ALUGUEL DE CONTAINER (6x2,3M / 20PÉS) PARA CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO C/ BANHEIRO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE VARANDA À FRENTE DO CONTAINER COM COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO (3X4) E PISO COM PEDRA BRITADA. MOBILIZAÇÃO NÃO INCLUSA	100,00% 5.538,84	25,00% 1.384,71	25,00% 1.384,71	25,00% 1.384,71	25,00% 1.384,71	
2.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	100,00% 2.889,40	100,00% 2.889,40				
2.5	EQUIPE DE TOPOGRAFIA (OBRA)	100,00% 758,24	100,00% 758,24				
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>100,00%</b> <b>15.954,40</b>	100,00% 15.954,40				
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>100,00%</b> <b>2.464,40</b>	20,00% 492,88	20,00% 492,88	20,00% 492,88	20,00% 492,88	20,00% 492,88
<b>5</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>100,00%</b> <b>14.196,53</b>	100,00% 14.196,53				
<b>6</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>100,00%</b> <b>93.224,54</b>	33,70% 31.415,62	33,70% 31.415,62	32,60% 30.393,30		
6.1	CONCRETO ARMADO	100,00% 62.831,24	50,00% 31.415,62	50,00% 31.415,62			
6.2	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 21.376,64			100,00% 21.376,64		
6.3	PRATELEIRAS	100,00% 9.016,66			100,00% 9.016,66		
<b>7</b>	<b>PAREDES/DIVISÓRIAS/PAINÉIS</b>	<b>100,00%</b> <b>44.487,06</b>		83,51% 37.150,24	7,97% 3.544,98		8,52% 3.791,84
7.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	100,00% 3.791,84					100,00% 3.791,84



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**UFJ**

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

DATA: 26/09/2022

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	100,00% 353,18			100,00% 353,18		
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	100,00% 31.347,24		100,00% 31.347,24			
7.4	PRATELEIRAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	100,00% 3.191,80			100,00% 3.191,80		
7.5	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	100,00% 5.803,00		100,00% 5.803,00			
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>100,00%</b> <b>33.703,45</b>			48,86% 16.467,62	51,14% 17.235,83	
8.1	PORTAS	100,00% 17.235,83				100,00% 17.235,83	
8.2	JANELAS	100,00% 16.467,62			100,00% 16.467,62		
9	VIDROS	100,00% 258,21					100,00% 258,21
10	COBERTURA	100,00% 48.637,24			95,15% 46.278,12		4,85% 2.359,12
10.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 43.287,45			100,00% 43.287,45		
10.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 2.990,67			100,00% 2.990,67		
10.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	100,00% 2.359,12					100,00% 2.359,12
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 5.731,90	92,04% 5.275,78			7,96% 456,12	
11.1	VIGAS BALDRAMES	100,00% 5.275,78	100,00% 5.275,78				
11.2	LAJES DESCOBERTAS	100,00% 456,12				100,00% 456,12	
12	REVESTIMENTOS DE FORROS	100,00% 1.685,72				100,00% 1.685,72	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 40.372,52				100,00% 40.372,52	
14	PISOS	100,00% 28.894,64				50,00% 14.447,32	50,00% 14.447,32
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00% 31.862,59			50,00% 15.931,30	50,00% 15.931,30	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO	100,00% 82.705,95		10,00% 8.270,60	25,00% 20.676,49	50,00% 41.352,98	15,00% 12.405,89



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**UFJ**

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

DATA: 26/09/2022

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
17	PINTURA	100,00% 41.596,08					100,00% 41.596,08
18	DIVERSOS	100,00% 7.716,20			55,56% 4.286,95		44,44% 3.429,25
18.1	CALHA DE CONCRETO, 15X15 CM (MEDIDAS INTERNAS), ESPESSURA FUNDO E PAREDES 5CM, INCLUSO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS E MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE FORMAS	100,00% 4.286,95			100,00% 4.286,95		
18.2	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	100,00% 2.611,74					100,00% 2.611,74
18.3	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	100,00% 791,83					100,00% 791,83
18.4	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , CHUVEIRO LAVA-OLHOS	100,00% 25,68					100,00% 25,68
19	PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO	100,00% 37.911,49					100,00% 37.911,49
20	LIMPEZA	100,00% 508,32					100,00% 508,32
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 42.348,17	16,00% 6.775,71	14,00% 5.928,74	25,00% 10.587,04	24,00% 10.163,56	21,00% 8.893,12
<b>PORCENTAGM POR ETAPA</b>			<b>16,47%</b>	<b>13,99%</b>	<b>24,79%</b>	<b>23,72%</b>	<b>21,03%</b>
<b>PREÇO POR ETAPA (R\$)</b>			<b>99.699,15</b>	<b>84.642,79</b>	<b>150.043,39</b>	<b>143.522,93</b>	<b>127.262,15</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>			<b>16,47%</b>	<b>30,46%</b>	<b>55,25%</b>	<b>78,97%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PREÇO ACUMULADO</b>			<b>99.699,15</b>	<b>184.341,94</b>	<b>334.385,33</b>	<b>477.908,26</b>	<b>605.170,41</b>