

OBRA: Reforma Portas UFJ	INÍCIO PREVISTO: 01/xx/2022	PRAZO ÚTIL: 16
ENDEREÇO:	TÉRMINO PREVISTO:	PRAZO CORRIDO: 22
PROPRIETÁRIO: Universidade Federal de Jataí	RESP. TÉCNICO:	ART/RRT DA OBRA:

Cronograma																				
ATV	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	PREDECESSORA S		2022 Mês: XX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1				4514									
	Deforma Dorton Madiaina Direita Hagaital Vatarinária a Contraia da Aula	1	04/m/2022	22/24/2022		1 2	2 3 4	1 5	6 / 1	8 9	10	11 17	2 13	14	15 16	5 17	18 19	3 20	21 22	
_	Reforma Portas - Medicina, Direito, Hospital Veterinário e Centrais de Aula.	1	01/xx/2022	22/xx/2022	-		+	+	+	\blacksquare	$oldsymbol{+}$	+	+	+	+	4	+	#	$\vdash\vdash$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	01/xx/2022	07/xx/2022	-		-	₩	+	+	\rightarrow	+	+	₩	+	+	+	+-'	$\vdash \vdash$	
1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 REAIS	1	01/xx/2022	01/xx/2022	-															
3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3	01/xx/2022	03/xx/2022	-															
-	ESQUADRIAS/VIDROS	1	01/xx/2022	22/xx/2022	-															
4	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - P1. AF_01/2021	1	14/xx/2022	14/xx/2022	-															
5	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, DE 120X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - P2. AF_01/2021	1	15/xx/2022	15/xx/2022	4															
6	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 964X260 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS FIXOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P3	3	20/xx/2022	22/xx/2022	-															
7	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P4. AF_12/2019	3	01/xx/2022	03/xx/2022	3ii									П						
8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5. AF_12/2019	1	04/xx/2022	04/xx/2022	7									П						
9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P6. AF_12/2019	1	07/xx/2022	07/xx/2022	8									\prod						
10	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR VIDRO 4MM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P7. AF_12/2019	1	08/xx/22	08/xx/2022	9		П							П						
11	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2, INCLUSO DOBRADIÇAS - P8. AF_12/2019	2	09/xx/2022	10/xx/2022	10		П							П						
_	PINTURA	1	04/xx/2022	14/xx/2022	-	П		Π	11	П				$\mathbf{\Pi}$		\Box		\Box		
13	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	1	04/xx/2022	04/xx/2022	7	TT		П	\Box	П	abla	\top		\Box	\neg	\top	\Box	\top		
14	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	2	07/xx/2022	08/xx/2022	13	Πİ		11			abla			\sqcap	\top	\top	\Box	\top		
15	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	2	09/xx/2022	10/xx/2022	14								T	П						
16	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	4	11/xx/2022	14/xx/2022	15		TT	\sqcap	\top	П	\Box					\top		\top		
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	01/xx/2022	23/xx/2022	-		T	T												
17	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23	01/xx/2022	22/xx/2022	-			П												
18	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23	01/xx/2022	22/xx/2022	-			T		П										