



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS	100,00%	100,00%					
		52.316,92	52.316,92					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		117.514,34	117.514,34					
3	MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00%	85,00%	15,00%				
		45.011,09	38.259,43	6.751,66				
4	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	100,00%	65,00%	35,00%				
		33.463,85	21.751,50	11.712,35				
5	INFRAESTRUTURA	100,00%		65,00%	35,00%			
		156.954,34		102.020,32	54.934,02			
6	SUPERESTRUTURA	100,00%		5,00%	85,00%	10,00%		
		569.385,73		28.469,29	483.977,87	56.938,57		
7	PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS	100,00%			35,00%	65,00%		
		170.950,57			59.832,70	111.117,87		
8	ESQUADRIAS	100,00%			5,00%	90,00%	5,00%	
		156.589,90			7.829,50	140.930,91	7.829,50	
9	VIDROS	100,00%					100,00%	
		3.556,03					3.556,03	
10	COBERTURA	100,00%				85,00%	15,00%	
		90.421,22				76.858,04	13.563,18	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		20,00%		80,00%		
		53.812,97		10.762,59		43.050,38		
12	REVESTIMENTOS DE FORROS	100,00%			15,00%	85,00%		
		68.265,01			10.239,75	58.025,26		
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00%			5,00%	80,00%	15,00%	
		128.521,08			6.426,05	102.816,86	19.278,16	
14	PISOS	100,00%			25,00%	70,00%	5,00%	
		154.397,06			38.599,27	108.077,94	7.719,85	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00%		5,00%	15,00%	30,00%	35,00%	15,00%
		116.107,00		5.805,35	17.416,05	34.832,10	40.637,45	17.416,05
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO	100,00%		5,00%	10,00%	45,00%	35,00%	5,00%
		1.238.801,93		61.940,10	123.880,19	557.460,87	433.580,68	61.940,10
17	PINTURA	100,00%				5,00%	50,00%	45,00%
		223.924,57				11.196,23	111.962,29	100.766,06
18	DIVERSOS	100,00%					50,00%	50,00%
		142.327,80					71.163,90	71.163,90
19	PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO	100,00%					5,00%	95,00%
		30.354,60					1.517,73	28.836,87
20	LIMPEZA	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	75,00%
		12.462,93	623,15	623,15	623,15	623,15	623,15	9.347,20
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		223.882,64	33.582,40	38.060,05	38.060,05	38.060,05	38.060,05	38.060,05
		<b>PORCENTAGM POR ETAPA</b>	<b>6,97%</b>	<b>7,02%</b>	<b>22,22%</b>	<b>35,37%</b>	<b>19,78%</b>	<b>8,64%</b>
		<b>PREÇO POR ETAPA (R\$)</b>	<b>264.047,73</b>	<b>266.144,85</b>	<b>841.818,59</b>	<b>1.339.988,22</b>	<b>749.491,96</b>	<b>327.530,22</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
		<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>	<b>6,97%</b>	<b>13,99%</b>	<b>36,21%</b>	<b>71,58%</b>	<b>91,36%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>PREÇO ACUMULADO</b>	<b>264.047,73</b>	<b>530.192,58</b>	<b>1.372.011,17</b>	<b>2.711.999,40</b>	<b>3.461.491,36</b>	<b>3.789.021,58</b>

Claudinei Alves de Ávila  
Setor de Engenharia