



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás
DATA: 17/09/2024

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS	100,00% 52.316,92	100,00% 52.316,92					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES	100,00% 117.514,34	100,00% 117.514,34					
3	MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00% 45.011,09	85,00% 38.259,43	15,00% 6.751,66				
4	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	100,00% 33.463,85	65,00% 21.751,50	35,00% 11.712,35				
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 156.954,34		65,00% 102.020,32	35,00% 54.934,02			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 569.385,73		5,00% 28.469,29	85,00% 483.977,87	10,00% 56.938,57		
7	PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS	100,00% 170.950,57			35,00% 59.832,70	65,00% 111.117,87		
8	ESQUADRIAS	100,00% 156.589,90			5,00% 7.829,50	90,00% 140.930,91	5,00% 7.829,50	
9	VIDROS	100,00% 3.556,03					100,00% 3.556,03	
10	COBERTURA	100,00% 90.421,22				85,00% 76.858,04	15,00% 13.563,18	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 53.812,97		20,00% 10.762,59		80,00% 43.050,38		
12	REVESTIMENTOS DE FORROS	100,00% 68.265,01			15,00% 10.239,75	85,00% 58.025,26		
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 128.521,08			5,00% 6.426,05	80,00% 102.816,86	15,00% 19.278,16	
14	PISOS	100,00% 154.397,06			25,00% 38.599,27	70,00% 108.077,94	5,00% 7.719,85	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00% 116.107,00		5,00% 5.805,35	15,00% 17.416,05	30,00% 34.832,10	35,00% 40.637,45	15,00% 17.416,05
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO	100,00% 1.238.801,93		5,00% 61.940,10	10,00% 123.880,19	45,00% 557.460,87	35,00% 433.580,68	5,00% 61.940,10
17	PINTURA	100,00% 223.924,57				5,00% 11.196,23	50,00% 111.962,29	45,00% 100.766,06
18	DIVERSOS	100,00% 142.327,80					50,00% 71.163,90	50,00% 71.163,90
19	PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO	100,00% 30.354,60					5,00% 1.517,73	95,00% 28.836,87
20	LIMPEZA	100,00% 12.462,93	5,00% 623,15	5,00% 623,15	5,00% 623,15	5,00% 623,15	5,00% 623,15	75,00% 9.347,20
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 223.882,64	6,50% 14.552,37	6,50% 14.552,37	22,00% 49.254,18	36,00% 80.597,75	20,00% 44.776,53	9,00% 20.149,44
PORCENTAGM POR ETAPA			6,47%	6,4%	22,51%	36,49%	19,96%	8,17%
PREÇO POR ETAPA (R\$)			245.017,71	242.637,18	853.012,72	1.382.525,92	756.208,44	309.619,61



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
		PORCENTAGEM ACUMULADA	6,47%	12,87%	35,38%	71,87%	91,83%	100,0%
		PREÇO ACUMULADO	245.017,70	487.654,88	1.340.667,60	2.723.193,53	3.479.401,97	3.789.021,58

Claudinei Alves de Ávila
Setor de Engenharia