



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

DATA: 07/10/2024

SINAPI - 08/2024 - Goiás; SBC - 08/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 114.920,48	100,00% 114.920,48				
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	100,00% 16.698,04	75,00% 12.523,53	25,00% 4.174,51			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 21.760,24		100,00% 21.760,24			
4	SERVIÇOS GERAIS	100,00% 11.796,40		95,00% 11.206,58	5,00% 589,82		
5	INFRAESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E ESTACAS)	100,00% 727.105,91		45,00% 327.197,66	55,00% 399.908,25		
6	SUPER ESTRUTURA (INCLUSO ARQUIBANCADA)	100,00% 923.676,68		5,00% 46.183,83	55,00% 508.022,17	40,00% 369.470,67	
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 106.911,95				85,00% 90.875,16	15,00% 16.036,79
8	ESQUADRIAS	100,00% 34.103,07				15,00% 5.115,46	85,00% 28.987,61
9	VIDROS	100,00% 1.320,93				20,00% 264,19	80,00% 1.056,74
10	COBERTURA	100,00% 541.210,27		5,00% 27.060,51	15,00% 81.181,54	60,00% 324.726,16	20,00% 108.242,05
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 28.929,24		90,00% 26.036,32	10,00% 2.892,92		
12	FORRO	100,00% 27.411,24				15,00% 4.111,69	85,00% 23.299,55
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 104.482,20			15,00% 15.672,33	75,00% 78.361,65	10,00% 10.448,22
14	REVESTIMENTOS DE PISOS	100,00% 59.066,74			10,00% 5.906,67	85,00% 50.206,73	5,00% 2.953,34
15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00% 59.369,87			35,00% 20.779,45	60,00% 35.621,92	5,00% 2.968,49
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ SPDA/ ANTENA/ GASES	100,00% 177.403,04		10,00% 17.740,30	30,00% 53.220,91	45,00% 79.831,37	15,00% 26.610,46
17	PINTURA	100,00% 171.061,83				55,00% 94.084,01	45,00% 76.977,82
18	DIVERSOS	100,00% 3.670,71				20,00% 734,14	80,00% 2.936,57



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ  
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás  
DATA: 07/10/2024

SINAPI - 08/2024 - Goiás; SBC - 08/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	100,00% 26.302,61			5,00% 1.315,13	30,00% 7.890,78	65,00% 17.096,70
20	LIMPEZA	100,00% 7.380,55	15,00% 1.107,08	15,00% 1.107,08	15,00% 1.107,08	15,00% 1.107,08	40,00% 2.952,22
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 122.438,75	20,00% 24.487,75	20,00% 24.487,75	20,00% 24.487,75	20,00% 24.487,75	20,00% 24.487,75
Porcentagem			4,66%	15,42%	33,92%	35,5%	10,5%
Custo			153.038,84	506.954,79	1.115.084,04	1.166.888,76	345.054,32
Porcentagem Acumulado			4,66%	20,08%	54,0%	89,5%	100,0%
Custo Acumulado			153.038,84	659.993,63	1.775.077,67	2.941.966,43	3.287.020,75