

## **AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM VALORES INICIAIS DA PLANILHA LICITADA**

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – CONTRATO SEI Nº 2/2025

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ.

Apresento cronograma físico-financeiro revisado, sendo aditivado 120 dias em relação ao cronograma inicialmente apresentado, com valores exatamente apresentados na planilha licitada.

O aditivo de tempo se dá devido:

- A) Alterações de projeto de fundação, de estaca tipo raiz para sapatas.
- B) Para atender as necessidades nas alterações no projeto de estrutura metálica.
- C) Tempo para execução das sapatas, executadas apenas após o tempo necessário para a aprovação do novo projeto de fundação.

Goiânia, 25 de julho de 2025.

Respeitosamente,

---

Trajano José de Almeida Filho  
Sócio Diretor  
ID. 5350345 – SPTC-GO