

AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM VALORES DE ACORDO COM MEDIÇÕES APRESENTADAS

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – CONTRATO SEI Nº 03/2025

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ.

Apresento cronograma físico-financeiro revisado, sendo aditivado 90 dias em relação ao cronograma anteriormente apresentado, com valores exatamente apresentados segundo medições realizadas. O Novo cronograma prevê a entrega da obra no final do mês de fevereiro do ano de 2026.

A extensão de prazo conforme novo cronograma físico-financeiro é necessário devido ao término da vigência contratual.

O aditivo de tempo se dá devido:

- A) Alterações de projeto estrutural.
- B) Tempo para execução da obra de acordo com projetos apresentados.

Goiânia, 25 de novembro de 2025.

Respeitosamente,

Trajano José de Almeida Filho
Sócio Diretor
ID. 5350345 – SPTC-GO