

Obra
OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada
(SPA) - ajustado

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás
ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do
Sul
AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás
Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,42%
Mensalista: 72,81%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS	100,00% 40.570,85	100,00% 40.570,85					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES	100,00% 86.205,73	100,00% 86.205,73					
3	MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.237,78	85,00% 32.502,11	15,00% 5.735,67				
4	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	100,00% 29.585,08	65,00% 19.230,30	35,00% 10.354,78				
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 138.695,02		65,00% 90.151,76	35,00% 48.543,26			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 488.019,48		5,00% 24.400,97	85,00% 414.816,56	10,00% 48.801,95		
7	PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS	100,00% 151.317,53			35,00% 52.961,14	65,00% 98.356,39		
8	ESQUADRIAS	100,00% 130.983,39			5,00% 6.549,17	90,00% 117.885,05	5,00% 6.549,17	
9	VIDROS	100,00% 0,00					100,00% 0,00	
10	COBERTURA	100,00% 76.123,26				85,00% 64.704,77	15,00% 11.418,49	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 43.981,44		20,00% 8.796,29		80,00% 35.185,15		
12	REVESTIMENTOS DE FORROS	100,00% 52.819,38			15,00% 7.922,91	85,00% 44.896,47		
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 115.995,20			5,00% 5.799,76	80,00% 92.796,16	15,00% 17.399,28	
14	PISOS	100,00% 137.066,31			25,00% 34.266,58	70,00% 95.946,42	5,00% 6.853,32	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO	100,00% 96.739,56		5,00% 4.836,98	15,00% 14.510,93	30,00% 29.021,87	35,00% 33.858,85	15,00% 14.510,93
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO	100,00% 1.014.165,75		5,00% 50.708,29	10,00% 101.416,58	45,00% 456.374,59	35,00% 354.958,01	5,00% 50.708,29
17	PINTURA	100,00% 205.390,54				5,00% 10.269,53	50,00% 102.695,27	45,00% 92.425,74
18	DIVERSOS	100,00% 117.467,47					50,00% 58.733,74	50,00% 58.733,74
19	PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO	100,00% 26.324,31					5,00% 1.316,22	95,00% 25.008,09
20	LIMPEZA	100,00% 11.460,49	5,00% 573,02	5,00% 573,02	5,00% 573,02	5,00% 573,02	5,00% 573,02	75,00% 8.595,37
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 208.802,34	6,50% 13.572,15	6,50% 13.572,15	22,00% 45.936,51	36,00% 75.168,84	20,00% 41.760,47	9,00% 18.792,21
Porcentagem			6,0%	6,52%	22,84%	36,45%	19,82%	8,37%
Custo			192.654,17	209.129,91	733.296,41	1.169.980,21	636.115,82	268.774,37
Porcentagem Acumulado			6,0%	12,52%	35,36%	71,81%	91,63%	100,0%
Custo Acumulado			192.654,17	401.784,08	1.135.080,49	2.305.060,70	2.941.176,52	3.209.950,91

CARPLAN
ENGENHARIA E
PROJETOS
LTDA:42286630000114

Assinado de forma digital por
CARPLAN ENGENHARIA E
PROJETOS
LTDA:42286630000114
Dados: 2025.02.26 23:27:10
-03'00"