

	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000025		
	Dias Decorridos: 178	Data: 15/10/2025 (Quarta-feira)		
Obra: SPA - UFJ	Dias para Termino: 2	Início: 21/04/2025		
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068	Termino Previsto: 18/10/2025			
Relatório Diário de Obra				
Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade	Status	Empreiteiro
SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA VIGA BALDRAME			em execução	CARPLAN Engenharia Projetos
Ocorrências				
Obras sem alvará de construção.				
Descrição do cronograma: item 01 - SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADA)				
Descrição do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADA)				
Descrição do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTURA ; (ATRASADA)				
Galeria de Fotos				
Demolição da viga baldrame	Demolição da viga baldrame			
				
Demolição da viga baldrame	Demolição da viga baldrame			
				

Demolição da viga baldrame	Demolição da viga baldrame

Fiscal

Responsável Técnico