

	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000027
	Dias Decorridos: 184	Data: 21/10/2025 (Terça-feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -4	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		
Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade
Ocorrências		
Durante vistoria técnica realizada pela fiscalização da UFJ, foi constatada a ausência de atividades no canteiro de obras, com o portão principal fechado e placas afixadas com a inscrição "OBRA PARALISADA" Ressalta-se que a <u>paralisação não foi determinada pela fiscalização</u>, conforme já esclarecido no <u>Ofício nº 137/2025/PREUNI/UFJ</u>, mas sim uma decisão unilateral da contratada, sem comunicação prévia à UFJ, em desacordo com as obrigações contratuais e o cronograma físico-financeiro vigente.		
Galeria de Fotos		
Placa "OBRA PARALISADA"	Placa "OBRA PARALISADA"	
		
Placa "OBRA PARALISADA"	Obra parada sem funcionários	
		

Fiscal

Responsável Técnico