

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000030
	Dias Decorridos: 191	Data: 28/10/2025 (Terça-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -10	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários
Em vistoria técnica realizada na data e horário acima indicados, constatou-se que a obra permanece totalmente paralisada, sem presença de operários, prepostos da contratada ou qualquer atividade em execução. O canteiro encontra-se fechado e inativo, apresentando apenas materiais estocados (areia, brita, betoneira e armações metálicas), sem movimentação de pessoal, equipamentos ou veículos, conforme demonstrado nas fotografias registradas no local (28/10/2025, 08h25, Campus Riachuelo - UFJ). Até o presente momento, a empresa Carplan Engenharia e Projetos Ltda. não apresentou resposta ao Ofício nº 143/2025/PREUNI/UFJ (SEI 0498133), que determinava a retomada imediata das atividades e a apresentação do cronograma atualizado da etapa de infraestrutura. Mantém-se, portanto, o descumprimento contratual e a paralisação injustificada da obra, em desacordo com as obrigações previstas na Cláusula Nona (itens 9.3, 9.7, 9.24 e 9.25) do Contrato nº 16/2025.

Galeria de Fotos	
OBRA parada  28/10/2025 08:25 17.88284839S 51.72757276W R. Mal. Rondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil	OBRA parada  28/10/2025 08:25 17.88285585S 51.72757965W R. Mal. Rondon, 825 - St. Oeste, Jataí - GO, 75804-246, Brasil
OBRA parada  28/10/2025 08:24 17.88303478S 51.72752364W R. Mal. Rondon, 825 - St. Oeste, Jataí - GO, 75804-246, Brasil	OBRA parada  28/10/2025 08:18 17.88300428S 51.72747269W R. Inácio José de Melo, 1661 - St. Aeroporto, Jataí - GO, 75803-025, Brasil

OBRA parada



Fiscal

OBRA parada



Responsável Técnico