

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000031
	Dias Decorridos: 194	Data: 31/10/2025 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -13	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários				
Após reunião realizada no final do dia 28/10/2025, com representantes da contratada Carplan Engenharia e Projetos Ltda., a empresa retomou as atividades no canteiro de obras nesta data (29/10/2025), reiniciando os serviços de infraestrutura.				
Atividades / Tarefas				
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	20.5	M³	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
Ocorrências				
Vale lembrar que a obra ficou PARALISADA entre 21 e 28/10/2025, (totalizando 7 dias).				

Galeria de Fotos	
Bomba de concreto e caminhão betoneira  Rede:30 de out. de 2025, 17:43:51 BRT S 17° 52' 58.795", W 51° 43' 38.954" QD 8	Bomba de concreto  Rede:30 de out. de 2025, 17:44:18 BRT S 17° 52' 58.332", W 51° 43' 39.207" Rua Marechal Rondon
Concretagem da viga baldrame  Rede:30 de out. de 2025, 17:44:29 BRT S 17° 52' 58.332", W 51° 43' 39.207" Rua Marechal Rondon	Concretagem da viga baldrame  Rede:30 de out. de 2025, 17:44:54 BRT S 17° 52' 57.670", W 51° 43' 38.743" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo

Concretagem da viga baldrame



Concretagem da viga baldrame



Concretagem da viga baldrame



Fiscal

Responsável Técnico