

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000034
	Dias Decorridos: 225	Data: 01/12/2025 (Segunda-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -44	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	341.9	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos

Observações
Foi realizada concretagem da segunda etapa das vigas baldrame
Desforma das vigas baldrame concluídas
Iniciada impermeabilização das vigas baldrame com emulsão asfáltica
Fechamento e travamento das formas do primeiro lance de pilares (Etapa 1)

Galeria de Fotos	
 01/12/2025 07:46:57 22K 422955 8022618 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 01/12/2025 07:44:32 22K 422981 8022611 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246
 01/12/2025 07:43:20 22K 422972 8022604 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 01/12/2025 07:44:22 22K 422982 8022611 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246





01/12/2025 07:38:43
22K 422967 8022630
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



01/12/2025 07:40:23
22K 422985 8022617
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



01/12/2025 07:38:12
22K 422960 8022628
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



01/12/2025 07:38:17
22K 422961 8022628
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



01/12/2025 07:37:50
22K 422958 8022622
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



01/12/2025 07:37:18
22K 422956 8022617
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



Fiscal



Responsável Técnico