

	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000035
	Dias Decorridos: 277	Data: 22/01/2026 (Quinta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 86	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Comentários

Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, com avanço em diversos ambientes da edificação. Continuidade do fechamento das paredes e integração com pilares de concreto armado. Utilização de andaimes para execução em níveis superiores.

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	341.9	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1669.28	M²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos

Galeria de Fotos

Entrada da obra do SPA



execução da alvenaria



Execução da alvenaria



Execução da alvenaria



execução da alvenaria



Forma da viga superior e detalhe da janela



execução da alvenaria



Vista geral externa



Fiscal

Responsável Técnico