

	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000036
	Dias Decorridos: 283	Data: 28/01/2026 (Quarta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 80	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1669.28	M²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	0.0	m²	em andamento	

Observações
Execução de serviços de carpintaria/formas

Galeria de Fotos	
 28/01/2026 13:16 22K 422942 8022625 Rua Marechal Rondon Jataí 75800-136	 28/01/2026 13:19 22K 422994 8022621 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246
 28/01/2026 13:22 22K 422941 8022634 Rua Marechal Rondon Jataí 75800-136	 28/01/2026 13:16 22K 422942 8022625 Rua Marechal Rondon Jataí 75800-136



28/01/2026 13:23
22K 422924-8022627
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246

Fiscal

Responsável Técnico