

	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000037
	Dias Decorridos: 291	Data: 05/02/2026 (Quinta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 72	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1669.28	M²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	0.0	m²	em andamento	
ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES	0.0	m²	em andamento	

Observações
Execução de escoramento da laje de entrada
Execução de montagem da armadura das vigas intermediárias
Armação das lajes intermediárias

Galeria de Fotos

 05/02/2026 08:15 22K 422975 8022623 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 05/02/2026 08:17 22K 422987 8022620 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246
 05/02/2026 08:18 22K 422985 8022616 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 05/02/2026 09:10 22K 422941 8022635 Rua Osvaldo Cruz Jataí 75804-084







Fiscal

Responsável Técnico