

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000006
	Dias Decorridos: 66	Data: 25/06/2025 (Quarta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 115	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CORTE E ATERRO COMPENSADO	751.83	M³	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE	375.92	M³	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).	75.0	M²	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	9.0	M²	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	751.83	M²	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos

Galeria de Fotos

Gabarito



Rede:25 de jun. de 2025, 13:58:52 BRT  
S 17° 52' 58.576", W 51° 43' 38.985"  
Rua Marechal Rondon

Gabarito



Rede:25 de jun. de 2025, 14:08:40 BRT  
S 17° 52' 58.167", W 51° 43' 39.000"  
Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo

Central de formas e armaduras



Rede:25 de jun. de 2025, 14:08:00 BRT  
S 17° 52' 58.167", W 51° 43' 39.000"  
Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo

Armação das sapatas



Rede:25 de jun. de 2025, 14:09:16 BRT  
S 17° 52' 57.811", W 51° 43' 38.794"  
Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo

Conferência do gabarito



Fiscal

Conferência do gabarito.



Responsável Técnico