

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000012
	Dias Decorridos: 110	Data: 08/08/2025 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 71	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	09:00	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	31.3	M3	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84.6	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	426.2	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	508.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	146.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	38.4	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências
Verificou-se que a CONTRATADA alterou o método executivo das sapatas, optando por concretar as mesmas sem a utilização de fôrmas, no entanto sem comunicação prévia à Fiscalização
Foi observada a alteração do projeto estrutural das sapatas, sem comunicação prévia à Fiscalização. Mudança de sapata piramidal para sapata para sapata em bloco, elevando o volume de concreto a ser utilizado

Galeria de Fotos



08/08/2025 10:09:29
22K 422963 8022623
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136



08/08/2025 10:09:36
22K 422964 8022623
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136



08/08/2025 10:09:40
22K 422963 8022623
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136



08/08/2025 10:09:45
22K 422964 8022625
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136

Fiscal

Responsável Técnico