

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000014
	Dias Decorridos: 121	Data: 19/08/2025 (Terça-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 60	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	31.3	M3	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84.6	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	426.2	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	508.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	146.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	38.4	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	86.3	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	31.3	M³	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências
Concretagem das sapatas, sem o alvará de construção.
Projeto do corpo de bombeiros com exigência.

Concretagem das sapatas



Rede: 19 de ago. de 2025, 10:08:08 BRT
S 17° 52' 58.860", W 51° 43' 39.031"
GO, Jataí, QD 8, QD 8
QD 8, LT 837, Rua Marechal Rondon

Concretagem das sapatas



Rede: 19 de ago. de 2025, 10:25:22 BRT
S 17° 52' 58.744", W 51° 43' 38.575"

Concretagem das sapatas



Rede: 19 de ago. de 2025, 10:09:03 BRT
S 17° 52' 58.202", W 51° 43' 38.892"
Rua Marechal Rondon

Concretagem das sapatas



Rede: 19 de ago. de 2025, 10:10:23 BRT
S 17° 52' 58.326", W 51° 43' 38.288"
Rua Marechal Rondon

Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas



Conferência do prumo



Concretagem das sapatas



Fiscal

Responsável Técnico