

	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000028
	Dias Decorridos: 186	Data: 23/10/2025 (Quinta-feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -6	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		
Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade
Ocorrências		
Em vistoria técnica realizada no canteiro de obras, constatou-se a ausência total de trabalhadores e de atividades em execução, configurando não atendimento à Notificação formal emitida por meio do Ofício nº 143/2025/PREUNI/UFJ, datado de 21/10/2025, que determinava a retomada imediata dos serviços.		
Galeria de Fotos		
Obra parada sem funcionários e com cadeado	Obra parada sem funcionários	
 Rede: 23 de out. de 2025, 14:55:13 BRT S 17° 52' 58.252" W 51° 43' 39.116" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo	 Rede: 23 de out. de 2025, 14:55:01 BRT S 17° 52' 58.618" W 51° 43' 38.994" Rua Marechal Rondon	
Obra parada sem funcionários	Obra parada sem funcionários	
 Rede: 23 de out. de 2025, 14:55:33 BRT S 17° 52' 58.282" W 51° 43' 39.116" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo	 Rede: 23 de out. de 2025, 14:55:22 BRT S 17° 52' 58.282" W 51° 43' 39.116" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo	

Fiscal

Responsável Técnico