


	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000029
	Dias Decorridos: 187	Data: 24/10/2025 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -6	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários

Em vistoria técnica realizada no canteiro de obras, 24/10/2025, constatou-se a ausência total de trabalhadores e de atividades em execução, configurando não atendimento à Notificação formal emitida por meio do Ofício nº 143/2025/PREUNI/UFJ, datado de 21/10/2025, que determinava a retomada imediata dos serviços.

Galeria de Fotos

Obra PARADA  Rede: 24 de out. de 2025, 13:39:02 BRT S 17° 52' 58.324", W 51° 43' 39.293" Rua Marechal Rondon	Obra PARADA  Rede: 24 de out. de 2025, 13:38:56 BRT S 17° 52' 58.324", W 51° 43' 39.293" Rua Marechal Rondon
Cadeado na porta da obra  Rede: 24 de out. de 2025, 13:38:25 BRT S 17° 52' 58.324", W 51° 43' 39.293" Rua Marechal Rondon	Cadeado na porta da obra  Rede: 24 de out. de 2025, 13:38:18 BRT S 17° 52' 58.324", W 51° 43' 39.293" Rua Marechal Rondon

Obra PARADA



Fiscal

Obra PARADA



Responsável Técnico