

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000038
	Dias Decorridos: 299	Data: 13/02/2026 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 64	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	15:00	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1669.28	M²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	0.0	m²	em andamento	
ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES	0.0	m²	em andamento	

Observações
Realização de armação das lajes intermediárias
Armação das vigas intermediárias

Galeria de Fotos



13/02/2026 16:59
22K 422943 8022619
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246




13/02/2026 15:16
22K 422929 8022622
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 15:22
22K 422941 8022641
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 15:16
22K 422936 8022627
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246









13/02/2026 16:56
22K 422947 8022617
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 16:58
22K 422943 8022619
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 16:56
22K 422946 8022622
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 16:59
22K 422943 8022619
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 16:59
22K 422943 8022619
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



13/02/2026 16:59
22K 422943 8022619
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



Fiscal

Responsável Técnico