

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000041
	Dias Decorridos: 320	Data: 06/03/2026 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 43	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Ocorrências
Verificou-se a presença de apenas 4 funcionários, estando 2 sem atividades observadas

Observações
Executada a concretagem de elementos estruturais do pavimento viga invertida
realização de desforma de elementos estruturais

Galeria de Fotos







Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000042
	Dias Decorridos: 330	Data: 16/03/2026 (Segunda-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 33	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Ocorrências
Não foram verificadas mudanças substanciais na obra
Obra com 4 funcionários. Sem execução de atividades

Galeria de Fotos





16/03/2026 13:18
22K 422929 8022623
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246





16/03/2026 13:19
22K 422944 8022645
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246





Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000043
	Dias Decorridos: 334	Data: 20/03/2026 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 29	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Ocorrências
Obra sem atividades
verificou-se a presença de apenas 3 funcionários da empresa CARPLAN em obra.

Galeria de Fotos





Fiscal



Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000044
	Dias Decorridos: 337	Data: 23/03/2026 (Segunda-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 26	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Ocorrências
Obra sem atividades

Galeria de Fotos	
 23/03/2026 08:38 22K 422931 8022624 Rua Inácio José de Melo Jataí 75803-025	

Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000045
	Dias Decorridos: 344	Data: 30/03/2026 (Segunda-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 19	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Ocorrências
Obra com 3 funcionários. Sem execução de atividades.

Observações
Foi realizada retirada das escoras

Galeria de Fotos



30/03/2026 13:18
22K 422929 8022631
Jataí



30/03/2026 13:19
22K 422941 8022619
Jataí



30/03/2026 13:19
22K 422949 8022618
Jataí



30/03/2026 13:19
22K 422953 8022615
Jataí



Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000047
	Dias Decorridos: 354	Data: 09/04/2026 (Quinta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 9	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Ocorrências
Não foram verificadas evoluções nos serviços da obra
Obra com 3 funcionários

Galeria de Fotos	
 09/04/2026 13:14 22K 422928 8022630 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 09/04/2026 13:15 22K 422943 8022646 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246
 09/04/2026 13:16 22K 422969 8022630 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246	 09/04/2026 13:15 22K 422943 8022646 Rua Marechal Rondon Jataí 75804-246



Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATÁ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000048
	Dias Decorridos: 360	Data: 15/04/2026 (Quarta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 3	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Ocorrências
Obra com 1 funcionário apenas

Observações
Execução de trechos de alvenaria na fachada frontal da obra
Verificou-se início da execução das formas das vigas de cobertura

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000049
	Dias Decorridos: 368	Data: 23/04/2026 (Quinta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -5	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:00	

Ocorrências
Fiscalização verificou que em obra havia a presença de 1 funcionário apenas. Esse funcionário estava executando as formas das vigas superiores
Prazo de execução da obra se encerrou dia 18/04/2026

Galeria de Fotos

23/04/2026 13:18
22K 422943 8022644
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246

23/04/2026 13:18
22K 422943 8022644
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246

23/04/2026 13:18
22K 422936 8022634
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246

23/04/2026 13:18
22K 422935 8022632
Rua Marechal Rondon
Jataí 75804-246



Fiscal

Responsável Técnico