

OFICIO

REFERENTE: Processo nº 23854.005665/2022-88 – ADITAMENTO DE PRAZO

ROMA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.371.850/0001-31 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARLON DOS SANTOS ARAUJO portador(a) da carteira de identidade nº 2831515/SSP-DF e do CPF nº 032.032.861-90 vem por meio deste ofício mediante a solicitação de apresentação de cronograma revisado das atividades pertinentes ao Contrato 19/2023.

Considerando, a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93.

Requer que seja aberto processo administrativo para a prorrogação da Ordem de Serviço 44/2022, emitida em 13 de junho de 2022.

A solicitação se faz necessária em virtude da necessidade de prazo para a Contratada concluir as atividades, uma vez que a Obra já se encontra avançada, tendo sido realizado pela fiscalização do Contrato que a obra estava com 32,31% e esse percentual já aumentou visto que as atividades continuaram, sendo previsto que até a próxima medição já esteja em 52,71%, propomos um aditamento que será destinado mais duas medições nos percentuais de 27,29% e 20,00% respectivamente, dando assim por concluído as atividades relativas ao Contrato.

Diante dos argumentos apresentados, será necessário adicionar um prazo de sessenta dias adicionais para EXECUÇÃO DA OBRA e conseqüentemente também na vigência do Contrato que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Na certeza de poder contar com a compreensão dessa respeitável Administração, e ao passo em que reafirma seus votos de mais elevada estima, pede a compreensão pelo acontecimento.

JATAI-GO, 26 de outubro de 2023.

MARLON DOS SANTOS ARAUJO
PROPRIETÁRIO
CPF nº 032.032.861-90