

## OFICIO

REF: NOTIFICAÇÃO 004 - TC 19/2023

ROMA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.371.850/0001-31 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARLON DOS SANTOS ARAUJO portador(a) da carteira de identidade nº 2831515/SSP-DF e do CPF nº 032.032.861-90, vem por meio deste ofício mediante a solicitar a prorrogação do prazo de execução das atividades pertinentes ao Contrato. Considerando, a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93.

A solicitação se faz necessária em virtude dos seguintes pontos: em atrasos na entrega de material, que ocorreu paralizações e atrasos nas execuções das atividades e a dificuldade em contratação de mão de obra especializada para realização dos serviços contratos.

Podemos apresentar que com o aumento do efetivo, que estamos programados, conseguiremos dar andamento com a Conclusão das atividades com a pactuação do Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato Original.

Diante dos contratemplos com fornecedores, tempo e colaboradores, estamos alinhados para dar sequência com a conclusão das atividades. Visto isso, requer que seja adicionado um prazo de noventa dias adicionais para EXECUÇÃO DA OBRA e conseqüentemente também na vigência do Contrato que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Na certeza de poder contar com a compreensão dessa respeitável Administração, e ao passo em que reafirma seus votos de mais elevada estima, pede a compreensão pelo acontecimento.

JATAI-GO, 27 DE JULHO DE 2023

---

MARLON DOS SANTOS ARAUJO  
PROPRIETÁRIO  
CPF nº 032.032.861-90