

OFICIO

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO

ROMA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.371.850/0001-31 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARLON DOS SANTOS ARAUJO portador(a) da carteira de identidade nº 2831515/SSP-DF e do CPF nº 032.032.861-90 vem por meio deste ofício mediante a solicitação de apresentação de cronograma revisado das atividades pertinentes ao Contrato 19/2023.

Considerando, a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93.

Requer que seja aberto processo administrativo para a prorrogação da Ordem de Serviço 44/2022, emitida em 13 de junho de 2022.

A solicitação se faz necessária em virtude da necessidade de prazo para a Contratada concluir as atividades, uma vez que a Obra já se encontra no processo de realização das últimas atividades para conclusão da obra, entretanto houve uma intercorrência na entrega das portas contra incêndio e nos materiais de infra-estrutura de rede (cabos de rede), sendo assim necessário por atraso na entrega desses materiais o aditamento.

Diante da expectativa da entrega de material para finalização da obra dentro do prazo, será necessário adicionar um prazo de sessenta dias adicionais para EXECUÇÃO DA OBRA e consequentemente também na vigência do Contrato que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência, ficando assim estabelecido o prazo até 05 de maio de 2024 para conclusão da obra e entrega total.

Na certeza de poder contar com a compreensão dessa respeitável Administração, e ao passo em que reafirma seus votos de mais elevada estima, pede a compreensão pelo acontecimento

Jatai-GO, 05 de março de 2024.

MARLON DOS SANTOS ARAUJO
PROPRIETÁRIO
CPF nº 032.032.861-90