



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DESPACHO

Sr. Gestor,

Em vistoria à obra do SPA em 25/05/2026 e 26/05/2026, foi verificada ausência de pessoal trabalhando. A obra estava trancada, impossibilitando o acesso da fiscalização ao canteiro, conforme pode-se observar nas imagens abaixo.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Informo que consta em tramitação 2 processos administrativos para apuração de responsabilidades da empresa Carplan em virtude de descumprimento de contrato e retardamento da execução do objeto.

- 1) 23854.001976/2026-00
- 2) 23854.003715/2026-16

Conforme Extrato publicado no DOU (0512637) a vigência contratual se encerrará em **21/07/2026**, no entanto o prazo de execução contratual se encerrou em **18/04/2026**, conforme consta na Cláusula 1.2 do Termo Aditivo nº 01/2025 (0510256).

Nesse sentido, a fiscalização vêm dar ciência à gestão contratual e recomenda que a Administração Superior da UFJ seja informada da ocorrência apresentada, visto que existem elementos suficientes para caracterizar o abandono da obra.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL FERNANDES SOUSA, Fiscal de Contrato**, em 26/05/2026, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0591375** e o código CRC **B5D2B998**.