



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DESPACHO

À PREUNI/UFJ

Ao gestor do contrato,

Em atendimento à solicitação de manifestação acerca do pedido de prorrogação do prazo de execução formulado pela CONTRATADA, (0595618), apresento a presente manifestação técnica na qualidade de Fiscal do Contrato.

A empresa FUNCIONAL Construções Ltda. solicita a prorrogação do prazo de execução por mais **45 (quarenta e cinco) dias**, alterando a data de conclusão da obra de **19/06/2026 para 03/08/2026**, sob a justificativa da necessidade de finalização de serviços remanescentes e ajustes finais da obra .

Registra-se que esta constitui a **5ª solicitação de prorrogação de prazo** da obra. Em análise ao cronograma atualizado e revisado, (0597555) verifica-se que ainda permanecem serviços pendentes, com previsão de conclusão integral do objeto em 03/08/2026 .

Embora a justificativa apresentada não decorra de fato imprevisível ou extraordinário, a obra encontra-se em estágio avançado de execução, restando principalmente serviços de acabamento, instalações complementares e correção de pendências apontadas pela fiscalização.

Dessa forma, considerando o interesse público na conclusão da obra e a necessidade de evitar maiores prejuízos à Administração, esta Fiscalização manifesta-se **favoravelmente à prorrogação do prazo solicitado**, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade da contratada pelos atrasos verificados durante a execução contratual.

Submeto a presente manifestação à apreciação superior para as providências cabíveis.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDINEI ALVES DE AVILA, Fiscal de Contrato**, em 11/06/2026, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0597562** e o código CRC **BEAF931A**.