



	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000026
	Dias Decorridos: 179	Data: 16/10/2025 (Quinta-feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 1	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Atividades / Tarefas	Quantidade	Unid	Status	Empreiteiro
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRA	1	UNID	EXECUTADO	CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências
A fiscalização esteve no local (13/10/2025) e inspecionou a instalação elétrica realizada. A instalação está fora dos padrões mínimos e normas aceitáveis. É necessário que sera realizada a instalação conforme as normas ABNT NBR 5410, NBR 5418, Normas Regulamentadoras do MTE, NR 10, NR 12 e NR 18

Galeria de Fotos

<p>LOCAL DA VISITA</p>  <p align="right">13/10/2025 10:54 17.8829641333333355 51.72745735W ondon, 825 - St. Oeste, Jataí - GO, 75804-240, Brasil</p>	<p>Cabos trançados e enrolados no madeiramento</p>  <p align="right">13/10/2025 10:55 17.8828483333333355 51.72753883333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>
<p>Cabos passados em galho de árvore</p>  <p align="right">13/10/2025 10:55 17.882834455 51.72752878333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>	<p>Tomada instalada sem a devida proteção, sem eletroduto e com os fios soltos.</p>  <p align="right">13/10/2025 10:56 17.8823122333333355 51.72753890000006W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>

<p>Disjuntor exposto, sem nenhuma proteção. Pendurado com pregos.</p>  <p>13/10/2025 10:56 17.882671616666666S 51.72746323333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>	<p>Cabos passados sem a devida fixação. Fase e neutro em uma mesma roldana.</p>  <p>13/10/2025 10:57 17.88271935 51.727533583333326W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p> <p>13/10/2025 10:57 17.88271808333334S 51.72758213333335W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>
<p>Fios expostos, sem isolamento.</p>  <p>13/10/2025 10:57 17.88273715 51.727609116666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>	<p>Roldana única para fase e neutro</p>  <p>13/10/2025 10:57 17.88271808333334S 51.72758213333335W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>
<p>Fixação indevida dos cabos e do condutele</p>  <p>13/10/2025 10:57 17.88274495S 51.727562166666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>	<p>Tomada instalada sem a devida proteção, sem eletroduto e com os fios soltos. A guarda de materiais, como arame recozido para armação de estrutura não pode ser na roldana de passagem dos cabos elétricos.</p>  <p>13/10/2025 10:58 17.882729433333335S 51.727617266666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil</p>
<p>Cabos amarrados à madeira, deve ser realizada a fixação conforme norma, cabos de fase e neutro não devem ser passados em uma mesma roldana.</p>	<p>Deve ser providenciada estrutura para alocação do sistema de vigilância e internet. A árvore não pode ser utilizada para este fim. Deve ser retirado todo o cabeamento amarrado / trançado na árvore.</p>



13/10/2025 11:00
17.882673116666675 51.72734913333334W
ondon, 849 - St. Oeste, Jatai - GO, 75800-136, Brasil

Roldana única para fase e neutro.



13/10/2025 11:00
17.882697450000002S 51.72732486666667W
ondon, 825 - St. Oeste, Jatai - GO, 75804-246, Brasil

Régua fixada com pregos



13/10/2025 11:01
17.882776433333333S 51.72718291666667W
ondon, 825 - St. Oeste, Jatai - GO, 75804-246, Brasil

Instalação elétrica fora de conformidade com as nomas de segurança.



13/10/2025 11:02
17.882770216666664S 51.72724533333336W
ondon, 825 - St. Oeste, Jatai - GO, 75804-246, Brasil



13/10/2025 11:00
17.8826717S 51.72735743333333S W
ondon, 849 - St. Oeste, Jatai - GO, 75800-136, Brasil

Fiscal

Responsável Técnico